

	PROJECTE MUSEOGRÀFIC INSTITUCIÓ A.M. ALCOVER	Nº MES	1				2				3				4			
	PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS	Nº SETMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CAP.	DESCRIPCIÓ DE CAPÍTOLS	PRESSUPOST																
0	TREBALLS PREVIS	1.007,53	503,77	503,77														
1	ELEMENTS DE FUSTA	135.289,64			11.274,14	11.274,14	11.274,14	11.274,14	11.274,14	11.274,14	11.274,14	11.274,14	11.274,14	11.274,14	11.274,14	11.274,14		
2	PAVIMENTS	14.987,98			7.493,99	7.493,99												
3	GRÀFICA	18.692,98							1.869,30	1.869,30	1.869,30	1.869,30	1.869,30	1.869,30	1.869,30	1.869,30	1.869,30	1.869,30
4	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I IL·LUMINACIÓ	44.936,40		3.744,70	3.744,70	3.744,70	3.744,70	3.744,70	3.744,70	3.744,70	3.744,70	3.744,70	3.744,70	3.744,70	3.744,70	3.744,70		
5	MOTORS D'OBERTURA DE PORTES	8.697,00							4.348,50	4.348,50								
6	MATERIAL TÈCNIC I AUDIOVISUAL	65.355,64							6.535,56	6.535,56	6.535,56	6.535,56	6.535,56	6.535,56	6.535,56	6.535,56	6.535,56	6.535,56
7	EXTINTORS	97,28													97,28			
8	ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	9.184,10	765,34	765,34	765,34	765,34	765,34	765,34	765,34	765,34	765,34	765,34	765,34	765,34				
	Producció mensual PEM	298.248,55	52.839,26				88.643,44				96.756,16				60.009,70			
	Producció acumulada PEM	298.248,55	52.839,26				141.482,70				238.238,86				298.248,55			
	Gestió de residus	230,84													230,84			
	Producció mensual contractació	429.678,92	76.083,25				127.637,69				139.319,19				86.638,80			
	Producció acumulada contractació	429.678,92	76.083,25				203.720,94				343.040,13				429.678,92			

Manacor, 19 de juliol de 2013
L'arquitecte municipal

Joan Pascual Femenías